



Nástavba BD Brno Mášova 24

Investor: Soukromí investoři
Termín výstavby: 01/2023 - 12/2023

Nástavba 7. a 8. NP bytového domu

- rozšíření stávající BJ 11 (+1)
- výstavba nové BJ 14 (4+kk mezonet s terasami)

06/2022-12/2022 - vyklízezí a bourací práce; přípravné a průzkumné práce.



01/2023-12/2023 - monolitická stropní deska nad 6. NP pod původním zastřešením; postupná demontáž původní střešní konstrukce včetně bouracích prací původního zdiva; zdění obvodového zdiva 7. NP (keramické HELUZ 500); betonová stropní deska nad 7. NP; zdění 7. a 8. NP (keramické HELUZ 500, POROTHERM s minerální vatou 30), ŽB schodiště; jednoplášťová plochá dřevěná střecha s doplněním o betonovou mazaninu, izolace střechy, povlaková krytina; okna s izolačními trojskly, rámy se středovým těsněním, předokenní žaluzie; fasáda - zateplovací systém MAMUT minerální desky 180, omítka MAMUT Silikon extra zrnitost 1,5 mm; klempířské prvky, izolace teras, zábradlí. SDK, vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, podlahové topení, klimatizace, elektroinstalace, hromosvod, vstupní protipožární bezpečnostní dveře ADLO, zabezpečovací zařízení. Požární zabezpečení chodby BD, odvětrávání schodiště ČCHÚC.

